

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
NÚCLEO DE ESTUDOS FRONTEIRIÇOS									
Item	Valor	30 dias	Acumulado	60 dias	Acumulado	90 dias	Acumulado	120 dias	Acumulado
1. SERVIÇOS INICIAIS	3.527,23	3.527,23	3.527,23	-	-	-	-	-	3.527,23
		100%		0%		0%		0%	
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.956,64	9.956,64	9.956,64	-	-	-	-	-	9.956,64
		100%		0%		0%		0%	
3. PAREDES E FECHAMENTOS	85.763,63	-	-	17.152,73	17.152,73	68.610,91	68.610,91	-	-
		0%		20%		80%		0%	
4. REVESTIMENTOS	8.004,18	-	-	2.401,25	2.401,25	5.602,93	5.602,93	-	-
		0%		30%		70%		0%	
5. PISOS	84.565,21	-	-	42.282,61	42.282,61	16.913,04	16.913,04	25.369,56	25.369,56
		0%		50%		20%		30%	
6. COBERTURA	47.245,78	23.622,89	23.622,89	23.622,89	23.622,89	-	-	-	23.622,89
		50%		50%		0%		0%	
7. ESQUADRIAS	46.559,78	-	-	-	-	23.279,89	23.279,89	23.279,89	23.279,89
		0%				50%		50%	
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.360,26	7.472,05	7.472,05	7.472,05	7.472,05	7.472,05	7.472,05	14.944,10	22.416,16
		20%		20%		20%		40%	
9. INSTALAÇÕES REDE LÓGICA E TELEFO	22.951,87	4.590,37	4.590,37	4.590,37	4.590,37	4.590,37	4.590,37	9.180,75	13.771,12
		20%		20%		20%		40%	
10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.019,44	-	-	1.603,89	1.603,89	1.603,89	1.603,89	4.811,67	4.811,67
				20%		20%		60%	
11. PINTURAS	28.397,18	-	-	-	-	5.679,44	5.679,44	22.717,75	22.717,75
		0%		0%		20%		80%	
12. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.382,00	-	-	-	-	-	-	1.382,00	1.382,00
		0%		0%		0%		100%	
13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.942,46	-	-	-	-	-	-	11.942,46	11.942,46
		0%		0%		0%		100%	
14. SERVIÇOS FINAIS	4.324,32	-	-	-	-	-	-	4.324,32	4.324,32
		0%		0%		0%		100%	
Totais		49.169,19	49.169,19	99.125,79	99.125,79	133.752,52	133.752,52	117.952,50	400.000,00
Percentuais do Orçamento									