

DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA 1 (20 d)				R\$ P1	PARCELA 2 (20 d)				R\$ P2	PARCELA 3 (20 d)				R\$ P3	PARCELA 4 (20 d)				R\$ P4	PARCELA 5 (20 d)				R\$ P5
		1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16		17	18	19	20	
INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.766,43					R\$ 3.766,43					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
		100%					0%					0%					0%					0%				
DEMOLIÇÕES	R\$ 4.772,71					R\$ 2.386,36					R\$ 2.386,36					R\$ -					R\$ -					R\$ -
		50%					50%					0%					0%					0%				
COBERTURA	R\$ 51.925,19					R\$ -					R\$ 36.347,63					R\$ 15.577,56					R\$ -					R\$ -
		0%					70%					30%					0%					0%				
ESTRUTURA EM MADEIRA DO MEZANINO	R\$ 21.063,16					R\$ -					R\$ -					R\$ 4.212,63					R\$ 16.850,53					R\$ -
		0%					0%					20%					80%					0%				
ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 14.115,66					R\$ 7.057,83					R\$ 7.057,83					R\$ -					R\$ -					R\$ -
		50%					50%					0%					0%					0%				
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.999,00					R\$ -					R\$ -					R\$ 2.999,00					R\$ -					R\$ -
		0%					0%					100%					0%					0%				
ALVENARIA	R\$ 3.839,01					R\$ 767,80					R\$ 1.535,60					R\$ 1.535,60					R\$ -					R\$ -
		20%					40%					40%					0%					0%				
ESQUADRIAS	R\$ 15.278,99					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 7.639,50					R\$ 7.639,50
		0%					0%					0%					50%					50%				
REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 13.473,84					R\$ -					R\$ -					R\$ 2.694,77					R\$ 10.779,07					R\$ -
		0%					0%					20%					80%					0%				
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 37.544,57					R\$ 18.772,28					R\$ -					R\$ 9.386,14					R\$ -					R\$ 9.386,14
		50%					0%					25%					0%					25%				
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 38.070,39					R\$ 7.614,08					R\$ -					R\$ -					R\$ 11.421,12					R\$ 19.035,19
		20%					0%					0%					30%					50%				
APARELHOS E METAIS	R\$ 970,27					R\$ -					R\$ -					R\$ 970,27					R\$ -					R\$ -
		0%					0%					100%					0%					0%				
INSTALAÇÃO ELETRICA	R\$ 15.991,52					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 7.995,76					R\$ 7.995,76
		0%					0%					0%					50%					50%				
PINTURA	R\$ 20.509,64					R\$ -					R\$ -					R\$ 6.152,89					R\$ 6.152,89					R\$ 8.203,86
		0%					0%					30%					30%					40%				
PPCI	R\$ 1.326,88					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 1.326,88
		0%					0%					0%					0%					100%				
LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL E CONCLUSÃO DA OBRA	R\$ 295,42					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 295,42
		0%					0%					0%					0%					100%				
TOTAL	R\$ 245.942,69					R\$ 40.364,78					R\$ 47.327,42					R\$ 43.528,87					R\$ 60.838,87					R\$ 53.882,75
% PARCELA	100%					16,41%					19,24%					17,70%					24,74%					21,91%
TOTAL ACUMULADO						R\$ 40.364,78					R\$ 87.692,20					R\$ 131.221,07					R\$ 192.059,94					R\$ 245.942,69
% PARCELA ACUMULADA						16,41%					35,66%					53,35%					78,09%					100,00%