



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma de Unidade de Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Atenção Especializada - área física do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/rs - Filosofia HOSPICE - 1ª fase

Item	Valor	30 dias	Acumulado	60 dias	Acumulado	90 dias	Acumulado	120 dias	Acumulado	150 dias	Acumulado
INSTALAÇÃO DA OBRA	19.066,75	19.066,75	19.066,75	-	19.066,75	-	19.066,75	-	19.066,75	-	19.066,75
		100%		0%		0%		0%		0%	
SERVIÇOS INICIAIS	35.023,33	35.023,33	35.023,33	-	35.023,33	-	35.023,33	-	35.023,33	-	35.023,33
		100%		0%		0%		0%		0%	
INFRAESTRUTURA	141.477,28	28.295,46	28.295,46	70.738,64	99.034,10	42.443,18	141.477,28	-	141.477,28	-	141.477,28
		20%		50%		30%					
ESTRUTURA DE CONCRETO	276.609,97	-	-	-	-	-	-	55.321,99	55.321,99	55.321,99	110.643,99
		0%		0%		0%		20%		20%	
PAREDES E FECHAMENTOS	234.620,31	-	-	-	-	-	-	-	-	46.924,06	46.924,06
		0%		0%		0%		0%		20%	
IMPERMEABILIZAÇÕES	9.806,39	4.903,19	4.903,19	-	4.903,19	-	4.903,19	-	4.903,19	-	4.903,19
		50%		0%		0%		0%		0%	
COBERTURA	125.899,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%		0%		0%		0%		0%	
REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	212.719,51	-	-	-	-	-	-	42.543,90	42.543,90	42.543,90	85.087,80
		0%		0%		0%		20%		20%	
FORROS	41.699,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%		0%		0%		0%		0%	
PAVIMENTAÇÃO	280.522,77	-	-	28.052,28	28.052,28	84.156,83	112.209,11	-	112.209,11	-	112.209,11
				10%		30%		0%		0%	
ESQUADRIAS	186.246,55	-	-	-	-	-	-	-	-	37.249,31	37.249,31
		0%		0%		0%		0%		20%	
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - Iluminação e tomadas	169.893,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%		0%		0%		0%		0%	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	64.466,21	-	-	12.893,24	12.893,24	12.893,24	25.786,48	-	25.786,48	-	25.786,48
		0%		20%		20%		0%		0%	
APARELHOS E METAIS	70.906,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%		0%		0%		0%		0%	
PINTURAS	139.127,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%		0%		0%		0%		0%	
BANCADAS	12.144,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%		0%		0%		0%		0%	
VIDROS	12.616,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2.523,21	2.523,21
		0%		0%		0%		0%		20%	
GUARDA CORPO E PROTEÇÕES	9.924,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%		0%		0%		0%		0%	
PROGRAMAÇÃO VISUAL	1.202,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%		0%		0%		0%		0%	
MONITORAMENTO HOSPITALAR	20.524,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%		0%		0%		0%		0%	
PAISAGISMO	21.420,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%		0%		0%		0%		0%	
PPCI	34.842,47										
		0%									
SISTEMA HIDRÁULICO DE COMBATE A INCÊNDIO SOB COMANDO	93.502,56							28.050,77			
		0%						30%			
SPDA	39.690,39									15.876,16	
										40%	
		0%									
SERVIÇOS FINAIS	4.190,02	419,00	419,00	209,50	628,50	209,50	838,00	209,50	1.047,51	209,50	1.257,01
		10%		5%		5%		5%		5%	
Totais	2.258.143,25	87.707,73	87.707,73	111.893,66	199.601,39	139.702,76	339.304,15	98.075,40	437.379,55	184.771,98	622.151,53
Percentuais do Orçamento											

Eng. Eletr. JOSÉ CARLOS SILVA DE SOUZA FILHO  
CREA RS 053869

Eng. Ind. E Mec. ROBERTO SOARES VELASQUEZ  
CREA RS 008625

Eng. Civil ADILSON CUNHA  
CREA RS 009476





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma de Unidade de Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Atenção Especializada - área física do Hospital escola da Universidade Federal de Pelotas/rs - Filosofia HOSPICE - 1ª fase

180 dias	Acumulado	210 dias	Acumulado	240 dias	Acumulado	270 dias	Acumulado	300 dias	Acumulado
-	19.066,75	-	19.066,75	-	19.066,75	-	19.066,75	-	19.066,75
0%		0%		0%		0%		0%	
-	35.023,33	-	35.023,33	-	35.023,33	-	35.023,33	-	35.023,33
0%		0%		0%		0%		0%	
-	141.477,28	-	141.477,28	-	141.477,28	-	141.477,28	-	141.477,28
0%		0%		0%		0%		0%	
55.321,99	165.965,98	55.321,99	221.287,98	55.321,99	276.609,97	-	276.609,97	-	276.609,97
20%		20%		20%		0%		0%	
46.924,06	93.848,12	23.462,03	117.310,15	46.924,06	164.234,21	46.924,06	211.158,28	23.462,03	234.620,31
20%		10%		20%		20%		10%	
-	4.903,19	-	4.903,19	-	4.903,19	2.451,60	7.354,79	2.451,60	9.806,39
0%		0%		0%		25%		25%	
-	-	-	-	75.539,91	75.539,91	25.179,97	100.719,88	25.179,97	125.899,84
0%		0%		60%		20%		20%	
42.543,90	127.631,70	42.543,90	170.175,61	42.543,90	212.719,51	-	212.719,51	-	212.719,51
20%		20%		20%		0%		0%	
-	-	-	-	-	-	33.359,65	33.359,65	8.339,91	41.699,56
0%		0%		0%		80%		20%	
-	112.209,11	-	112.209,11	-	112.209,11	112.209,11	224.418,22	56.104,55	280.522,77
0%				0%		40%		20%	
37.249,31	74.498,62	37.249,31	111.747,93	37.249,31	148.997,24	37.249,31	186.246,55	-	186.246,55
20%		20%		20%		20%		0%	
-	-	33.978,69	33.978,69	33.978,69	67.957,39	33.978,69	101.936,08	67.957,39	169.893,47
0%		20%		20%		20%		40%	
-	25.786,48	12.893,24	38.679,72	25.786,48	64.466,21	-	64.466,21	-	64.466,21
0%		20%		40%		0%		0%	
-	-	-	-	-	-	35.453,49	35.453,49	35.453,49	70.906,98
0%		0%		0%		50%		50%	
-	-	-	-	41.738,18	41.738,18	83.476,35	125.214,53	13.912,73	139.127,25
0%		0%		30%		60%		10%	
-	-	-	-	-	-	6.072,28	6.072,28	6.072,28	12.144,56
0%		0%		0%		50%		50%	
2.523,21	5.046,43	2.523,21	7.569,64	2.523,21	10.092,86	2.523,21	12.616,07	-	12.616,07
20%		20%		20%		20%		0%	
-	-	-	-	-	-	1.984,82	1.984,82	7.939,28	9.924,10
0%		0%		0%		20%		80%	
-	-	-	-	-	-	-	-	1.202,27	1.202,27
0%		0%		0%		0%		100%	
-	-	-	-	-	-	10.262,30	10.262,30	10.262,30	20.524,60
0%		0%		0%		50%		50%	
-	-	-	-	4.284,01	4.284,01	6.426,01	10.710,02	10.710,02	21.420,05
0%		0%		20%		30%		50%	
						17.421,23	17.421,23	17.421,23	34.842,47
						50%		50%	
						37.401,02	65.451,79	28.050,77	93.502,56
						40%		30%	
						11.907,12	27.783,27	11.907,12	39.690,39
						30%		30%	
209,50	1.466,51	209,50	1.676,01	209,50	1.885,51	209,50	2.095,01	2.095,01	4.190,02
5%		5%		5%		5%		50%	
184.771,98	806.923,51	208.181,89	1.015.105,40	366.099,25	1.381.204,65	437.760,36	1.929.621,31	271.142,82	2.258.143,25

Eng. Eletr. JOSÉ CARLOS SILVA DE SOUZA FILHO  
CREA RS 053869

Eng. Ind. E Mec. ROBERTO SOARES VELASQUEZ  
CREA RS 008625

Eng. Civil ADILSON CUNHA  
CREA RS 009476

