

DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA 1 (30 d)				R\$ P1	PARCELA 2 (30 d)				R\$ P2	PARCELA 3 (30 d)				R\$ P3	PARCELA 4 (30 d)				R\$ P4	PARCELA 5 (30 d)				R\$ P5	PARCELA 6 (30 d)				R\$ P6
		1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16		17	18	19	20		21	22	23	24	
Instalação da obra	R\$ 52.832,15					R\$ 52.832,15					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
		100,00%					0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -
Demolições/Retiradas	R\$ 22.089,27					R\$ 22.089,27					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
		100,00%					0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -
Paredes/Paineis	R\$ 95.300,52					R\$ 28.590,16					R\$ 28.590,16					R\$ 38.120,21					R\$ -					R\$ -					R\$ -
		30%					30,00%				R\$ -	40%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0%				R\$ -	0,00%				R\$ -
Revestimentos de parede	R\$ 37.594,03					R\$ -					R\$ 7.518,81					R\$ 7.518,81					R\$ 7.518,81					R\$ 15.037,61					R\$ -
		0%					20,00%				R\$ -	20%				R\$ -	20,00%				R\$ -	40%				R\$ -	0%				R\$ -
Esquadrias	R\$ 141.355,64					R\$ -					R\$ -					R\$ 42.406,69					R\$ 42.406,69					R\$ 56.542,26					R\$ -
		0,00%					0,00%				R\$ -	30,00%				R\$ -	30,00%				R\$ -	40,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -
Instalação hidrosanitária	R\$ 7.684,00					R\$ -					R\$ -					R\$ 2.305,20					R\$ 2.305,20					R\$ 3.073,60					R\$ -
		0,00%					0,00%				R\$ -	30,00%				R\$ -	30,00%				R\$ -	40,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -
Pavimentação	R\$ 112.865,96					R\$ -					R\$ -					R\$ 33.859,79					R\$ 56.432,98					R\$ 22.573,19					R\$ -
		0%					0,00%				R\$ -	30%				R\$ -	50,00%				R\$ -	20%				R\$ -	0%				R\$ -
Aparelhos Sanitários e Metais	R\$ 21.440,44					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 10.720,22					R\$ 10.720,22
		0,00%					0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	50,00%				R\$ -	50,00%				R\$ -
Instalações elétricas	R\$ 211.088,87					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 42.217,77					R\$ 84.435,55					R\$ 84.435,55
		0%					0%				R\$ -	0%				R\$ -	20,00%				R\$ -	40,00%				R\$ -	40,00%				R\$ -
Forro de gesso acartonado	R\$ 36.996,61					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 11.098,98					R\$ 18.498,30					R\$ 7.399,32
		0,00%					0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	30,00%				R\$ -	50,00%				R\$ -	20,00%				R\$ -
Pintura	R\$ 71.165,45					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 14.233,09					R\$ 56.932,36
		0,00%					0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	20,00%				R\$ -	80,00%				R\$ -
Programação Visual	R\$ 20.022,92					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 20.022,92
		0,00%					0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	100,00%				R\$ -
Instalação contra incêndio - PCI	R\$ 10.594,57					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 10.594,57
		0%					0,00%				R\$ -	0%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0%				R\$ -	100%				R\$ -
Cobertura	R\$ 85.779,03					R\$ 17.155,81					R\$ 25.733,71					R\$ 42.889,52					R\$ -					R\$ -					R\$ -
		20,00%					30,00%				R\$ -	50,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -	0,00%				R\$ -
Limpeza da obra e verificação final	R\$ 943,07										R\$ -					R\$ -															R\$ 943,07
		0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					100,00%				R\$ -
TOTAL	R\$ 927.752,52					R\$ 120.667,38					R\$ 61.842,67					R\$ 167.100,21					R\$ 161.980,43					R\$ 225.113,82					R\$ 191.048,01
% PARCELA	100%					13,01%					6,67%					18,01%					17,46%					24,26%					20,59%
TOTAL ACUMULADO						R\$ 120.667,38					R\$ 182.510,05					R\$ 349.610,26					R\$ 511.590,70					R\$ 736.704,52					R\$ 927.752,52
% PARCELA ACUMULADA						13,01%					19,67%					37,68%					55,14%					79,41%					100,00%