

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA METÁLICA DO AULÁRIO
CAMPUS CAPÃO DO LEÃO
CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO	TOTAL		PARCELA 1 (30 DIAS)		PARCELA 2 (60 DIAS)		PARCELA 3 (90 DIAS)		PARCELA 4 (120 DIAS)		PARCELA 5 (150 DIAS)	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	4,84	118.824	100	118.824,42								
Projeto Executivo Estrutural	1,45	35.586,00	100,00	35.586,00								
MOVIMENTO DE TERRA	0,95	23.444,10	100,00	23.444,10								
INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	8,14	199.941,65	30,00	59.982,50	70,00	139.959,16						
SUPRAESTRUTURA	76,90	1.888.353,46			10,00	188.835,35	40,00	755.341,38	50,00	944.176,73		
TUBULAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA	0,11	2.679,88			100,00	2.679,88						
IMPERMEABILIZAÇÃO TERRAÇOS E CALHAS	1,14	28.051,75							50,00	14.025,88	50,00	14.025,88
COBERTURA	6,05	148.668,99							50,00	74.334,50	50,00	74.334,50
ESGOTO PLUVIAL	0,27	6.514,64							50,00	3.257,32	50,00	3.257,32
LIMPEZA FINAL	0,15	3.591,00	20,00	718,20	20,00	718,20	20,00	718,20	20,00	718,20	20,00	718,20
Total Mensal	95,16	2.455.655,89	9,71%	238.555,22	13,53%	332.192,58	30,79%	756.059,58	42,21%	1.036.512,62	3,76%	92.335,89
Total Acumulado	95,16	2.455.655,89	9,71%	238.555,22	23,24%	570.747,80	54,03%	1.326.807,38	96,24%	2.363.320,00	100,00%	2.455.655,89

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto
CREA 081.794

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS
Projeto Executivo Estrutural
MOVIMENTO DE TERRA
INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES
SUPRAESTRUTURA
TUBULAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA
IMPERMEABILIZAÇÃO TERRAÇOS E CALHAS
COBERTURA
ESGOTO PLUVIAL
LIMPEZA FINAL
Total Mensal
Total Acumulado