



**PRANILHA ORÇAMENTARIA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA METEOROLOGIA - PRIMEIRA FASE ( ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E COBERTURA)CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA METÁLICA DO AULÁRIO**

**COMPOSIÇÃO MINIMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

	1.1.1	Coordenação da obra - 8 horas diárias pelo Mestre de obras - incluso encargos 113,91% / Todo período da obra	1,00	UNID.		Mat	MO	Total Unitario	Total	Total do Item
I-2707		ENGENHEIRO OU ARQUITETO Pleno - DE OBRA (Tempo de duração da obra x média duas h diárias)		h	300		R\$ 116,53	R\$ 116,53	R\$ 34.959,00	R\$ 75.951,00
I-4069		Mestre de Obras		h	1200	R\$ -	R\$ 34,16	R\$ 34,16	R\$ 40.992,00	
						Totais				
	1.1.2	Montagem da estrutura pré moldada	1,00	UNID.		Mat	MO	Total Unitario	Total	Total do Item
I-10807		GUINDASTE Modelo GT 40 - Cap 40 Ton com Lança de 32 m e JIB 15 m (considerado o trabalho de 10 h/dia). Incluído o deslocamento num raio de 350 Km distancia média de POA - Pelotas		h	200		R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
						Totais				
	1.1.3	Limpeza permanente da obra, para atendimento a NR 18, Item 18.29 "Ordem e Limpeza" ; Todo período da obra	1,00	unid		Mat	MO	Total Unitario	Total	Total do Item
C-88316		Servente		h	110	R\$ -	R\$ 11,23	R\$ -	R\$ 1.235,30	R\$ 1.235,30
						Totais		R\$ -	R\$ 1.235,30	
										R\$ 131.186,30
BDI									13,24%	
TOTAL ADM LOCAL										R\$ 148.555,37