



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA EXECUÇÃO DO PISO BASALTO, PINTURA ACRÍLICA E COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DA ESEF

DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA 1 (30 d)				R\$ P1	PARCELA 2 (30 d)				R\$ P2	PARCELA 3 (30 d)				R\$ P3	PARCELA 4 (30 d)				R\$ P4	PARCELA 5 (30 d)				R\$ P5	PARCELA 6 (30 d)				R\$ P6
		1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16		17	18	19	20		21	22	23	24	
Serviços Preliminares e Técnicos	R\$ 91.713,25					R\$ 45.856,62					R\$ 9.171,32					R\$ 9.171,32					R\$ 9.171,32					R\$ 9.171,32					R\$ 9.171,32
		50,00%					10,00%					10,00%					10,00%					10,00%					10,00%				
Bicicletário e Guarda-corpo	R\$ 5.532,82					R\$ -					R\$ 2.766,41					R\$ 2.766,41					R\$ -					R\$ -					R\$ -
		0,00%					50,00%					50,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
Porta de aço de enrolar	R\$ 2.490,68					R\$ -					R\$ 2.490,68					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
		0,00%					100,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
Calçada e Pavimentação	R\$ 140.326,28					R\$ -					R\$ 56.130,51					R\$ 56.130,51					R\$ 28.065,26					R\$ -					R\$ -
		0%					40,00%					40%					20,00%					0%					0,00%				
Bomba e Boia	R\$ 4.185,80					R\$ -					R\$ 2.092,90					R\$ 2.092,90					R\$ -					R\$ -					R\$ -
		0%					50,00%					50%					0,00%					0%					0%				
Rufo	R\$ 670,22					R\$ 134,04					R\$ 536,18					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -
		20,00%					80,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
Peitoril	R\$ 487,20					R\$ -					R\$ -					R\$ 487,20					R\$ -					R\$ -					R\$ -
		0%					0%					100%					0%					0%					0%				
Pintura	R\$ 86.989,56					R\$ 8.698,96					R\$ 17.397,91					R\$ 17.397,91					R\$ 17.397,91					R\$ 17.397,91					R\$ 8.698,96
		10,00%					20,00%					20,00%					20,00%					20,00%					10,00%				
Limpeza Geral e Verificação Final	R\$ 3.577,38					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ -					R\$ 3.577,38
		0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					100,00%				
TOTAL	R\$ 335.973,18					R\$ 54.689,62					R\$ 90.585,91					R\$ 88.046,26					R\$ 54.634,49					R\$ 26.569,24					R\$ 21.447,66
% PARCELA	100%					16,28%					26,96%					26,21%					16,26%					7,91%					6,38%
TOTAL ACUMULADO						R\$ 54.689,62					R\$ 145.275,53					R\$ 233.321,79					R\$ 287.956,28					R\$ 314.525,52					R\$ 335.973,18
% PARCELA ACUMULADA						16,28%					43,24%					69,45%					85,71%					93,62%					100,00%